

Phase 53: Bauabrechnung BKP 3-stellig 2017

Projektinformationen



Eingangsbereich 3. OG Bild Simon von Guten Fotografie

Bauherrenvertretung	Kanton Solothurn, Hochbauamt
Projektname	Solothurn, Bürogebäude Rötihof, Umbau 3. + 4. Obergeschoss
Strasse	Werkhofstrasse 65
PLZ Standort	4509 Solothurn
Projektnummer	4135
CRB Objektart	Büro- und Verwaltungsgebäu de
Überwieg. Baumassnahme	Umbau
Kostenstand (Indexstand)	01.04.2025
Index Grossregion	Espace Mittelland, Hochbau
Baubeginn	30.09.2024
Bauende	25.07.2025
Anzahl Teilprojekte	1

Proiektbeschrieb

Das 3. und 4. Obergeschoss des Bürogebäudes Rötihof in Solothurn wurde zu einem modernen Grossraumbüro mit Sitzungszimmern umgestaltet. Durch die Neugestaltung konnte die Anzahl der Arbeitsplätze verdoppelt und der Flächenverbrauch optimiert werden. Eine neue Wendeltreppe verbindet die Etagen, während der Rückbau von Trennwänden und die Anpassung des Bodenaufbaus mehr Flexibilität für zukünftige Nutzungen schaffen.

Jeder Arbeitsplatz verfügt über eine UKV-Installation und flächendeckendes WLAN. Neue Arbeitsformen fördern eine agile und zukunftsorienterte Arbeitsweise. Sichtbare Installationen sowie rohe Wände und Stützen verleihen dem Raum einen industriellen Look. Der Umbau erfolgte effizient und ohne Unterbrechung des Verwaltungsbetriebs.

Kostengruppen effektiv CHF inkl. MWST

BKP 0-9 Anlagekosten	2'075'400
BKP 1-9 Erstellungskosten	2'075'400
BKP 2 Gebäude	1'398'500
BKP 2+3 Geb.+Betriebseinr.	1'433'500
BKP 23-25 HLKSE+MSRL	431'000
BKP 1999 Honorare	192'500

Erstellungskosten 1-9 bereinigt CHF

	•
1 Vorbereitungsarbeiten	165'900
2 Gebäude	1'548'500
21 Rohbau 1	39'000
22 Rohbau 2	80'000
23 Elektroanlagen	400'000
24 Heizung, Lüftung, Klima	31'000
27 Ausbau 1	369'500
28 Ausbau 2	294'000
29 Honorare	335'000
3 Betriebseinrichtungen	35'000
5 Baunebenkosten	4'500
9 Ausstattung	410'500

Bezugsmengen

Dezugamengen	
Gebäudevolumen GV	2'256 m
Geschossfläche GF	760 m ²
Konstruktionsflächen KF	59 m ²
Verkehrsflächen VF	7 m²
Hauptnutzfläche SIA d0165	688 m ²
HNF1 Wohnen Aufenthalt	45 m ²
HNF2 Büroarbeit	643 m ²
Nebennutzflächen NNF	6 m ²
Energiebezugsfläche HRA	760 m ²

Funktionale Einheit B FEB

Arbeitsplätze

Formquotienten	
GV / GF	2.97
HNF SIA d0165 / GF	0.90
FEB / GF	0.07
HRA (EBF) / GF	1.00

50 St

Kostengruppen bereinigt CHF inkl. MWST

BKP 0-9 Anlagekosten	2'164'400
BKP 1-9 Erstellungskosten	2'164'400
BKP 2 Gebäude	1'548'500
BKP 2+3 Geb.+Betriebseinr.	1'583'500
BKP 23-25 HLKSE+MSRL	431'000
BKP 1999 Honorare	342'500

Erstellungskost. 1-9 ber. inkl. MWST %-Anteil

1 Vorbereitungsarbeiten	7.7 %
2 Gebäude	71.5 %
21 Rohbau 1	1.8 %
22 Rohbau 2	3.7 %
23 Elektroanlagen	18.5 %
24 Heizung, Lüftung, Klima	1.4 %
26 Transportanlagen	17.1 %
27 Ausbau 1	7.7 %
28 Ausbau 2	13.6 %
29 Honorare	15.5 %
3 Betriebseinrichtungen	1.6 %
5 Baunebenkosten	0.2 %
9 Ausstattung	19.0 %

Kostengruppen 1-9 bereinigt %-Anteil

BKP 1-9 exkl. (Honorare + NK)	84.0 %
BKP 1999 Honorare	15.8 %
BKP 5 Baunebenkosten	0.2 %

Entfallene Kosten (Kostenbereinigung)

BKP 1-9 Total entfall. Kosten	-89'000
RKP 1-0 Delta zu Kosten eff	_1 3 %

Kennwerte BKP 1-9 bereinigt CHF inkl. MWST

BKP 1-9 / GF	2'848
BKP 1-9 / GV	959
BKP 1-9 / HNF SIA d0165	3'147
BKP 1-9 / FEB	43'288

Kennwerte BKP 2 bereinigt CHF inkl. MWST

BKP 2 / GF	2'038
BKP 2 / GV	686
BKP 2 / HNF SIA d0165	2'252
DVD 3 / EED	24,000

Kennwerte BKP 2+3 bereinigt CHF inkl. MWST

BKP 2+3 / GF	2'084
BKP 2+3 / GV	702
BKP 2+3 / HNF SIA d0165	2'302
BKP 2+3 / FFB	31'670


Kennwerte BKP 23-25 berein. CHF inkl. MWST

BKP 23-25 / GF	567
BKP 23-25 / GV	191
BKP 23-25 / HNF SIA d0165	627
BKP 23-25 / FEB	8'620



Phase 53: Bauabrechnung BKP 3-stellig 2017

Projektinformationen



Eingangsbereich 3. OG Bild Simon von Guten Fotografie

Projektname	Solothurn, Bürogebäude Rötihof, Umbau 3. + 4. Obergeschoss
Portfolio	Kanton Solothurn
Projektnummer	4135
Ort	4509 Solothurn
Strasse	Werkhofstrasse 65
E' '''	I/

Eigentümervertretung Kanton Solothurn
Nutzervertretung Hochbauamt
Bauherrenvertretung Kanton Solothurn, Hochbauamt
PL Bauherrenvertretung Brigitte Marti, Thomas Schwaller
Gesamtleiter (Architektur) Arnet Architektur AG, Zuchwil

OAG Objektart	Büro- und Verwaltungsgebäude
Anzahl Teilprojekte	1
Überwiegende Art der Baumassnahme	Umbau
Bemerkung zu Baumassnahme	
Multispace-, Desksharing- und Co-Working-Zone	
Baubeginn	30.09.2024
Bauende	25.07.2025
Index-Grossregion	Espace Mittelland, Hochbau
Kostenstand (Indexstand)	01.04.2025
Erfasst von	Clivia Schär

Umwelt Label

Minergie Standard	Nein
Zertifizierung Minergie Standard	Nein
ECO-Label	Nein
Kreditreserve inkl. MWST	

Standort



Projektkurzbeschrieb

Kurzbeschrieb

Das 3. und 4. Obergeschoss des Bürogebäudes Rötihof in Solothurn wurde zu einem modernen Grossraumbüro mit Sitzungszimmern umgestaltet. Durch die Neugestaltung konnte die Anzahl der Arbeitsplätze verdoppelt und der Flächenverbrauch optimiert werden. Eine neue Wendeltreppe verbindet die Etagen, während der Rückbau von Trennwänden und die Anpassung des Bodenaufbaus mehr Flexibilität für zukünftige Nutzungen schaffen. Jeder Arbeitsplatz verfügt über eine UKV-Installation und flächendeckendes WLAN. Neue Arbeitsformen fördern eine agile und zukunftsorientierte Arbeitsweise. Sichtbare Installationen sowie rohe Wände und Stützen verleihen dem Raum einen industriellen Look. Der Umbau erfolgte effizient und ohne Unterbrechung des Verwaltungsbetriebs.

Kostengruppen effektiv CHF inkl. MWST

Anlagekosten 0-9	2'075'400
Erstellungskosten 1-9	2'075'400
Gebäude 2	1'398'500
Gebäude+Betriebseinr. 2+3	1'433'500
HLKSE+MSRL 23-25	431'000
Honorare 1999	192'500

Kostengruppen bereinigt CHF inkl. MWST

Anlagekosten 0-9	2'164'400
Erstellungskosten 1-9	2'164'400
Gebäude 2	1'548'500
HLKSE+MSRL 23-25	431'000
Honorare 1999	342'500

Differenz effektive Erstellungskosten / bereinigte Erstellungskosten

Total entfallene Kosten 1-9	-89'000
Delta zu Kosten 1-9 effektiv	-4.3 %



Phase 53: Bauabrechnung BKP 3-stellig 2017

1 Vorbereitungsarbeiten	190'900				
2 Gebäude	1'398'500				
21 Rohbau 1	39'000				
22 Rohbau 2	80'000				
23 Elektroanlagen	400'000				
24 Heizung, Lüftung, Klima	31'000				
27 Ausbau 1	369'500				
28 Ausbau 2	294'000				
29 Honorare	185'000				
3 Betriebseinrichtungen	35'000				
5 Baunebenkosten	40'500				
9 Ausstattung	410'500				
Mengen-Gebäude					
GV Gebäudevolumen	2'256 m ³				
GF Geschossfläche	760 m²				
KF Konstruktionsflächen	59 m²				
VF Verkehrsflächen	7 m²				
NNF Nebennutzflächen	6 m ²				
HNF Hauptnutzfläche SIA d0165	688 m²				
HNF 1 Wohnen und Aufenthalt	45 m ²				
HNF 2 Büroarbeit	643 m²				
Funktionale Einheit FEB					
Anzahl Arbeitsplätze	50 St				
Formquotienten					
GV / GF	2.97				
KF / GF	0.08				
VF / GF	0.01				
NNF / GF	0.01				
HNFd0165 / GF	0.90				
HRA (EBF) / GF	1.00				
FEB / GF	0.07				

Anlagekosten BKP 0-9 %-Anteil	
1 Vorbereitungsarbeiten	9.2 %
2 Gebäude	67.4 %
21 Rohbau 1	1.9 %
22 Rohbau 2	3.9 %
23 Elektroanlagen	19.3 %
24 Heizung, Lüftung, Klima	1.5 %
27 Ausbau 1	17.8 %
28 Ausbau 2	14.2 %
29 Honorare	8.9 %
3 Betriebseinrichtungen	1.7 %
5 Baunebenkosten	2.0 %
9 Ausstattung	19.8 %
Entfallene Erstellungskosten CHF	_
Total entfallene Kosten 1-9	-89'000
Delta zu Kosten 1-9 effektiv	-4.3 %
Kosten nach Kostengruppen BKP inkl. MWST CHF	:
Anlagekosten 0-9	2'075'400.0
Erstellungskosten 1-9	2'075'40
Gebäude 2	1'398'50
Gebäude + Betriebseinrichtungen 2+3	1'433'50
HLKSE + MSRL 23-25	431'00
Honorare 1999	192'50
Kostengruppen BKP 1-9 %-Anteil	
1-9 exkl. (Honorare + NK)	87.6 %
Honorare 1999	9.3 %
Baunebenkosten 5	2.0 %
Kennwerte Erstellungskosten BKP 1-9 inkl. MWST	
1-9 / GV	920 CHF/m
1-9 / GF	2'731 CHF/m
1-9 / HNF SIA d0165	3'018 CHF/m
1-9 / FEB	41'508 CHF/FE
Kennwerte Gebäudekosten BKP 2 inkl. MWST	
2 / GV	620 CHF/m
2 / GF	1'840 CHF/m
2 / HNF SIA d0165	2'033 CHF/m
2 / FEB	27'970 CHF/FE
Kennwerte BKP 2+3 inkl. MWST	
2+3 / GV	635 CHF/m
2+3 / GF	1'886 CHF/m
2+3 / HNF SIA d0165	2'084 CHF/m
2+3 / FEB	28'670 CHF/FE
Kennwerte BKP 23/24/25 inkl. MWST	
23-25 / GV	191 CHF/m
23-25 / GF	567 CHF/m
23-25 / GI 23-25 / HNF SIA d0165	627 CHF/m



Phase 53: Bauabrechnung BKP 3-stellig 2017

Code	Bezeichnung	Bezug	ME	Menge	Kosten /Menge	Kosten effektiv	%	GF 416	GV 416	HNF HNF 416 d0165	Kosten bereinigt
*0	TP01 Solothurn, Bürogebäude Rötihof, Umbau 3. + 4. Obergeschoss					2'075'400	100.0%	2'731	920	41'50 8	2'164'400
1	Vorbereitungsarbeiten					190'900	7.7%	251	85	3'818	165'900
11	Räumungen, Terrainvorbereitungen					118'500	56.4%	156	53	2'370	93'500
112	Rückbau					90'000	54.2%	118	40	1'800	90'000
113 115	Sanierung Altlasten Bohr- und Schneidarbeiten					25'000 3'500	2.1%	33	11	500 70	3'500
12	Sicherungen, Provisorien					40'000	24.1%	53	18	800	40'000
122	Provisorien					40'000	24.1%	53	18	800	40'000
13	Gemeinsame Baustelleneinrichtung					24'900	15.0%	33	11	498	24'900
135	Provisorische Installationen					22'400	13.5%	29	10	448	22'400
139	Übriges					2'500	1.5%	3	1	50	2'500
19	Honorare					7'500	4.5%	10	3	150	7'500
191	Architekt					7'500	4.5%	10	3	150	7'500
2	Gebäude					1'398'500	71.5%	1'840	620	27'97 0	1'548'500
21	Rohbau 1					39'000	2.5%	51	17	780	39'000
211	Baumeisterarbeiten					39'000	2.5%	51	17	780	39'000
22	Rohbau 2					80'000	5.2%	105	35	1'600	80'000
221 224	Fenster, Aussentüren, Tore Bedachungsarbeiten					20'000	1.3%	26 26	9	400 400	20'000
225	Spezielle Dichtungen und Dämmungen					7'000	0.5%	9	3	140	7'000
227	Äussere Oberflächenbehandlungen					13'000	0.8%	17	6	260	13'000
228	Äussere Abschlüsse, Sonnenschutzanlagen	l				20'000	1.3%	26	9	400	20'000
23	Elektroanlagen					400'000	25.8%	526	177	8'000	400'000
231 232	Starkstromanlagen Starkstrominstallationen					22'500 125'000	1.5% 8.1%	30 164	10 55	450 2'500	22'500 125'000
233	Leuchten und Lampen					160'000	10.3%	211	71	3'200	160'000
236	Schwachstrominstallationen					36'500	2.4%	48	16	730	36'500
237	Gebäudeautomations-Installationen					25'000	1.6%	33	11	500	25'000
238	Provisorische Installationen					15'000 16'000	1.0%	20 21	7	300 320	15'000 16'000
	Ubriges					31'000	2.0%	41		620	31'000
24 242	Heizungs-, Lüftungs-, Klimaanlagen Heizungsanlagen					31'000	2.0%	41	14	620	31'000
27	Ausbau 1					369'500	23.9%	486	164	7'390	369'500
271	Gipserarbeiten					20'000	1.3%	26	9	400	20'000
272	Metallbauarbeiten					92'000	5.9%	121	41	1'840	92'000
273	Schreinerarbeiten					67'500	4.4%	89	30	1'350	67'500
277	Elementwände					190'000	12.3%	250	84	3'800	190'000
28	Ausbau 2					294'000	19.0%	387	130	5'880	294'000
281 283	Bodenbeläge Deckenbekleidungen					145'000 95'000	9.4%	191 125	64 42	2'900 1'900	145'000 95'000
285	Innere Oberflächenbehandlungen					40'000	2.6%	53	18	800	40'000
287	Baureinigung					8'000	0.5%	11	4	160	8'000
289	Übriges					6'000	0.4%	8	3	120	6'000
29	Honorare					185'000	21.6%	243	82	3'700	335'000
291	Architekt					185'000	11.9%	243	82	3'700	185'000
299	Übriges						9.7%				150'000
33	Betriebseinrichtungen Elektroanlagen					35'000 35'000	1.6%	46	16	700 700	35'000 35'000
336	Schwachstrominstallationen					35'000	100.0%	46	16	700	35'000
5	Baunebenkosten					40'500	0.2%	53	18	810	4'500
51	Bewilligungen, Gebühren					2'000	44.4%	3	1	40	2'000
511	Bewilligungen, Baugespann (Gebühren)					2'000	44.4%	3	1	40	2'000
52	Dokumentation und Präsentation					2'500	55.6%	3	1	50	2'500
524	Vervielfältigungen, Plandokumente					2'500	55.6%	3	1	50	2'500
53	Versicherungen					1'000		1		20	
531	Bauzeitversicherungen					1'000		1		20	



Phase 53: Bauabrechnung BKP 3-stellig 2017

Code	Bezeichnung	Bezug	ME	Menge	Kosten /Menge	Kosten effektiv	%	GF 416	GV 416	HNF HNF 416 d0165	Kosten bereinigt
559	Übriges					35'000		46	16	700	
9	Ausstattung					410'500	19.0%	540	182	8'210	410'500
90	Möbel					410'500	100.0%	540	182	8'210	410'500
900	Übergangsposition					410'500	100.0%	540	182	8'210	410'500



Phase 53: Bauabrechnung BKP 3-stellig 2017

Entfallene Kostenpositionen CHF	
1 Vorbereitungsarbeiten	25'000
11 Räumungen, Terrainvorbereitungen	25'000
113 * Sanierung Altlasten *	25'000
2 Gebäude	-150'000
5 Baunebenkosten	36'000
53 * Versicherungen *	1'000
531 * Bauzeitversicherungen *	1'000
55 * Bauherrenleistungen *	35'000
559 * Übriges *	35'000
Entfallene Kosten (Kostenbereinigung) CHF	
Total entfallene Kosten 1-9	-89'000
Delta zu Kosten 1-9 effektiv	-4.3 %




Phase 53: Bauabrechnung BKP 3-stellig 2017

Label	
Minergie Standard	Nein
Zertifizierung Minergie Standard	Nein
ECO-Label	Nein
Energie	
Primär Energiequelle Raumwärme	Fernwärme
Primär Energiequelle Warmwasser	keine Energiequelle
Primär Energiequelle Raumkälte	keine Energiequelle
Lüftung	Fensterlüftung



Phase 53: Bauabrechnung BKP 3-stellig 2017



◆ Solothurn, Bürogebäude Rötihof, Umbau 3. + 4. Obergeschoss



Phase 53: Bauabrechnung BKP 3-stellig 2017


Legende

Bauplatzverhältnisse



WK4 anspruchsvolle Bauplatzverhältnisse WK5 beengte Bauplatzverhältnisse

Objektartenspezifisch Baugrube



WK4 aufwendige Baugrube WK5 komplexe Baugrube

Vorbereitungsarbeiten



Objektartenspezifisch

Objektartenspezifisch

WK1 wenig Vorbereitungsarbeiten

WK2 einfache Vorbereitungsarbeiten WK3 übliche Vorbereitungsarbeiten

Generell, nicht Objektartenspezifisch

WK1 optimale Bauplatzverhältnisse

WK3 übliche Bauplatzverhältnisse

WK2 geräumige Bauplatzverhältnisse

WK4 aufwendige Vorbereitungsarbeiten

WK5 komplexe Vorbereitungsarbeiten

Umgebungsarbeiten



Gebäudeform

Bauweise

WK1 keine Umgebungsarbeiten

WK2 wenig Umgebungsarbeiten

WK3 übliche Umgebungsarbeiten

WK4 aufwendige Umgebungsarbeiten

WK5 komplexe Umgebungsarbeiten

Generell, nicht Objektartenspezifisch

WK1 einfache Gebäudeform

WK2 kompakte Gebäudeform

WK3 differenzierte Gebäudeform

WK4 belebte Gebäudeform

WK5 aufwendig Bauweise

Generell, nicht Objektartenspezifisch

WK1 einfache Bauweise

WK2 kompakte Bauweise

WK3 differenzierte Bauweise

WK4 anspruchsvolle Bauweise

WK5 aufwendig Bauweise

Generell, nicht Objektartenspezifisch

WK1 einfache Fassade

WK2 kompakte Fassade

WK3 differenzierte Fassade

WK4 anspruchsvolle Fassade

WK5 aufwendige Fassade

Öffnungsanteil



Gebäudetechnik





Ausbau



Nutzungsspez. Anlagen









Generell, nicht Objektartenspezifisch

WK1 Anteil Öffnungen <20%

WK2 Anteil Öffnungen 20-35%

WK3 Anteil Öffnungen 35-50%

WK4 Anteil Öffnungen 50-80% WK5 Anteil Öffnungen >80%

Objektartenspezifisch

WK1 wenig Gebäudetechnik

WK2 einfache Gebäudetechnik

WK3 übliche Gebäudetechnik

WK4 anspruchsvolle Gebäudetechnik

WK5 hochwertige und spezielle Gebäudetechnik

Objektartenspezifisch

WK1 wenig Ausbau

WK2 einfacher Ausbau

WK3 üblicher Ausbau

WK4 anspruchsvoller Ausbau

WK5 gehobener, exklusiver Ausbau

Objektartenspezifisch

WK1 wenige nutzungsspezifische Anlagen

WK2 einfache nutzungsspezifische Anlagen

WK3 übliche nutzungsspezifische Anlagen

WK4 anspruchsvolle nutzungsspezifische Anlagen

WK5 hochwertige nutzungsspezifische Anlagen

Objektartenspezifisch

WK1 wenig Ausstattung

WK2 einfache Ausstattung

WK3 übliche Ausstattung

WK4 anspruchsvolle Ausstattung

WK5 gehobener, exklusive Ausstattung

Objektartenspezifisch

WK1 keine Nachahlitgkeitsziele umgesetzt

WK2 übliche Nachahlitgkeitsziele umgesetzt

WK3 erhöhte Nachahlitgkeitsziele umgesetzt

WK4 hohe Nachahlitgkeitsziele umgesetzt

WK5 sehr hohe Nachahlitgkeitsziele umgesetzt

Objektartenspezifisch

WK1 sehr einfache Projektorganisation

WK2 einfache Projektorganisation

WK3 übliche Projektorganisation

WK4 komplexe Projektorganisation WK5 hohe komplexe Projektorganisation



Phase 53: Bauabrechnung BKP 3-stellig 2017

Abbruch, Schadstoffsanierung, Altlasten etc.

Abbruch der bestehenden Büro-Trennwänden aus Backstein und Albaplatten. Demontagen bestehenden Akustikdecken in sämtliche Räumen. Geringe Schadstoffsanierung von aspesthaltigen Deckenplatten

Baustellen -Einrichtung und -Logistik

Erstellen Gerüstturm inkl. Treppe und Aufzug

Fassade

kein Eingriff an der bestehende Fassade

Elektroanlagen

Neue Bürobereiche mit bedürfnisgerechten Elektroinstallationen Stark- und Schwachstrom auf dem Stand der Technik

Energieeffiziente Beleuchtungsinstallationen inkl. tageslichtabhängiger Steuerung

Installationskonzept, welches eine hohe Flexibilität für die Nutzer berücksichtigt.

Die Brüstungskanäle inkl. den Steckdoseninstallationen und Netzwerkinstallationen

sind stand der Technik und bleiben

Heizungsanlagen

Kleine Anpassungen an bestehenden Heizwänden

Lüftungsanlagen

Manuelle Fensterlüftung während der Bürozeiten ohne Nachtauskühlung, ohne Kühlsystem

Kälteanlagen

keine Kühlanlage

Sanitäranlagen

sämtliche Sanitäranlagen sind vorhanden

Transportanlagen

Liftanlagen bestehen

Ausbau

Verlegen von Span-Verlegeplatten mit Nut und Feder. Teppichfliesen Tarkett Desso Field 50 x 50. Trennwände Glasboxen Stahlprofilen mit Schalldämglas auf Betondecke montiert.

Honorare

Planerhonorar für Architekt und Fachplaner

Ausstattung

Büroausstattung für Multispace-, Desksharing- und Co-Working-Zone

Umwel

Die Umgestaltung schafft nachhaltige Arbeitsplätze durch offene Bürostrukturen, reduziert Baumaterialverbrauch durch Rückbau, nutzt sichtbare Installationen zur Ressourcenschonung und integriert energieeffiziente Beleuchtung sowie flächendeckendes WLAN.


Projektorganisation

einfache Projektorganisation

9



Phase 53: Bauabrechnung BKP 3-stellig 2017



Eingangsbereich 3. OG Bild Simon von Guten Fotografie



Grossraumbüro 3. OG Bild Simon von Guten Fotografie



Grossraumbüro 3. OG Bild Simon von Guten Fotografie



Kollaborationszone 3. OG Bild Simon von Guten Fotografie



Arbeitsraum 3. OG Bild Simon von Guten Fotografie




Sitzungszimmer 3. OG Bild Simon von Guten Fotografie



Phase 53: Bauabrechnung BKP 3-stellig 2017



Verbindungstreppe 3./4. OG Bild Simon von Guten Fotografie



Grossraumbüro 4. OG Bild Simon von Guten Fotografie



Grossraumbüro 4. OG Bild Simon von Guten Fotografie



Bild Simon von Guten Fotografie



Arbeitsraum 4. OG Bild Simon von Guten Fotografie



Bild Simon von Guten Fotografie



Phase 53: Bauabrechnung BKP 3-stellig 2017

TP01 | Solothurn, Bürogebäude Rötihof, Umbau 3. + 4. Obergeschoss






3. Obergeschoss vorher



3. Obergeschoss nachher



4. Obergeschoss vorher

4. Obergeschoss nachher