

Kontrollrapport für Güllegrube / Schwemmkanal / Mistlager



Wird durch die Kontrollfirma (KF) während der Kontrolle ausgefüllt. Ein Kontrollbericht pro Bauwerk.

1. Allgemeine Daten

Bewirtschafter	Kontrolldatum
Strasse	HDA-Nummer
PLZ / Ort	Telefon
Parz. Nr.	Eigentümer (Pachtbetrieb)

2. Bauwerk Güllegrube Güllebehälter Kanal Mistlager _____
 Genaue Bezeichnung und Standort des Bauwerks _____

3. Abmessungen

Baujahr	Form			
Koordinaten _____ / _____ <small>(z.B. mit App «Swiss Grid» eruierbar)</small>			<input type="checkbox"/> gedeckt	
Länge / Ø m	Breite m	Höhe m	Nutzhöhe m	
Nutzvolumen m ³	Bereich / Zone <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A _u <input type="checkbox"/> A _o <input type="checkbox"/> üB			

4. Dichtheitskontrolle

Bauwerk	Boden	Wände	Decke
Freiliegende Armierung	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Abplatzungen inkl. Ausmass [m x m]	x	x	x
Relevante Risse	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Risslängen [m]			
Fugen sauber ausgeführt / guter Zustand	Boden / Wand <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Wand / Wand <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Wand / Decke <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Dichtheit gewährleistet	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Pumpensumpf vorhanden	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Mängel	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Leckerkennung	Anzeichen von Undichtheit		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

Einleitungen / Anschlüsse / Kanäle

Zustand Einleitungen, soweit sichtbar	<input type="checkbox"/> gut <input type="checkbox"/> schlecht	Zu- oder Ableitung	Anzahl _____
Zustand Schachtfutter Anschlüsse	<input type="checkbox"/> gut <input type="checkbox"/> schlecht	Bemerkungen	

Zusammenfassung / Auswertung

Das Bauwerk wird zum Zeitpunkt der Kontrolle als dicht beurteilt. Ja Nein

Tragfähigkeit vorhanden Ja Unsicher
 Nicht in der Verantwortung KF Überprüfung durch Ingenieur / Statiker

Bemerkungen

Leitungen		Zu- und Verbindungsleitungen / Gölledruckleitungen			
Dichtheit Leitung gewährleistet	<input type="checkbox"/>	Kontrolle Luft / Wasser	<input type="checkbox"/>	Kontrolle Füllprobe	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	<input type="checkbox"/>	Fernsehkamera	<input type="checkbox"/>	Sichtkontrolle	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

Bei Kontrolle mit Luft / Wasser, ist das Prüfungsprotokoll mit Messstreifen beizulegen.

Bemerkungen Leitungen

5. Entwässerung

Entnahmeplätze für Gölle									
Entnahmeplatz betoniert / asphaltiert, dicht	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	Sammelschächte mit Ablauf in Göllegrube vorhanden	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein
Zustand Sammelschächte gut	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	Gefälle / Ablaufrinne in Sammelschächte vorhanden	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein

Entwässerungsplan

Plan vorbereitet vorhanden	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	Plan wurde besprochen, Leitungen nach Möglichkeit begangen	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein
Entwässerungsplan ist vollständig	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	Weitere Überarbeitung des Entwässerungsplans notwendig	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein
Abklärungen von Leitungsverläufen nötig	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	Beschrieb Massnahmen Entwässerung				

6. Massnahmen

Sanierungsmassnahmen erforderlich?	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	kleinere Sanierung	<input type="checkbox"/>	grosse Sanierung
Ausserbetriebnahme	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	Begründung			
Sanierung sofort durch Bauunternehmer	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	Sanierungsfrist bis			
Nachkontrolle erforderlich	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	Bemerkungen			

Art der Sanierung	Beschrieb und Ort	Sanierung durchgeführt (Datum)
Instandsetzung von Abplatzungen oder Rissen mit Mörtel oder Band		
Instandsetzung von Rissen mit Injektionen		
Rohrdurchführungen instand stellen		
Andere Sanierung		

Bemerkungen

Die Kontrollfirma (Datum, Unterschrift)	Landwirt / Betreiber (Datum, Unterschrift)
--	---

Beilage Schlussbericht Fotodokumentation Entwässerungsplan

Kopie an Gemeinde Grundeigentümer

Kontrollfirma Amt für Umwelt