AKTUELLER STAND
BAUPROJEKT KURHAUS WEISSENSTEIN

23. Januar 2018

HOTELWEISSENSTEIN

ZEITPLAN

September 2017 – Ende Dezember 2018
Neubau „Panorama“-Halle

September 2017 – Herbst 2018 Errichtung Kinderspielplatz

Januar 2019 – Ende Dezember 2019
Renovation Kurhaus

Ende Dezember 2019
Gesamteröffnung

HOTELWEISSENSTEIN

PROJEKTSTAND JANUAR 2018

- Räumung und Auskleidung der Decken Ende August 2017
- Voraushub für Neubau, Errichtung Baustellenwand, Schneidarbeiten zu den Werkleitungsumlegungen bis Ende August 2017
- Baustellinstallation in der ersten Septemberwoche 2017
- Spatenstich am 11. September 2017
- Abbruch Osttrakt 20.- 22. September 2017
- Innere Ausbrüche, Fräsproben für Aushub, Aushub und Vorbereitungen zu den Bodenplatten im Oktober 2017
- Fertigstellung der Abbrucharbeiten Anfang Dezember 2017



HOTELWEISSENSTEIN

HOTELWEISSENSTEIN

NÄCHSTE SCHRITTE 2018 - NEUBAU

- März: Aushub und Abtransport
- April – Juli: Rohbauphase
- August – September: Aufrichten und Fassadenkonstruktion
- August – Oktober: Spielplatzgestaltung
- Ab Mitte August: Start Innenausbau UG
- Fertigstellung Innenausbau bis Mitte November
- Fertigstellungsarbeiten, Einrichtungen und Ausstattungen bis Ende Dezember

HOTELWEISSENSTEIN

NÄCHSTE SCHRITTE 2019 - ALTBAU

- Ab März: Sanierungsarbeiten Westtrakt
- Bis Ende Juni: Rohbauphase
- Bis Ende November: Aufbauarbeiten
- Bis Ende Dezember 2019: Fertigstellungsarbeiten

AKTUELLER STAND
BAUPROJEKT KURHAUS WEISSENSTEIN

23. Januar 2018